

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 152
Actualización: 30-mar

DATOS GENERALES

UNIDAD: NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS

No. De Procedimier AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024 Fecha de Adjudicac 26-jul-24
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.

EMPRESA:	MT INGENIERIA, SA DE CV		
No. DE CONTRATO:	2-2233000-5-431042	No COMPROMISO:	5-431042
Monto de Contrato:	\$ 1,153,428.83	Monto de Anticipo:	SIN ANTICIPO
Periodo de Ejecución:	DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 20	Plazo de Ejecución:	120 DIAS

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	Número compromiso:
Periodo:			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.00%	25.00%	75.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,153,428.83	\$ -	\$ 1,153,428.83
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	NA	NA	NA
Materiales	NA	NA	NA

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

LA RESIDENCIA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL DICTAMEN PARA REALIZAR EL PRIMER CONVENIO CON EL UVIE, EN PLAZO, Y POSTERIOR A ESTO REALIZAR UNA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS

