

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PERFORACIÓN DE POZO

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-29-2024	Fecha de Adjudicación:	23-ago-24
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: PERFORACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE UN POZO DE 4.5 L/S PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
EMPRESA:	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22130004-5-431047	No COMPROMISO:	5-431047
Monto de Contrato:	\$13,992,384.522 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	30 DE AGOSTO DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	120 días naturales

CONVENIO C-1

Monto <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	En proceso de autorización	
Fecha de inicio: 28 de Diciembre de 2024	Fecha de terminación: 31 de Agosto de 2025	Monto: \$11,855,720.12 (S/IVA)	Número convenio: 2-22130004-5-431047C1-25	Número compromiso: 5-431047C1-25

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Convenio C-1	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.0000%	100.0000%	86.92%	-13.08%
Financiero (Importers C/IVA)	\$13,992,384.52	\$27,745,019.86	\$8,728,397.18	\$19,016,622.68
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	12.00	17.00	2.00	-15.00
Materiales	100.00%	100.00%	86.92%	-13.08%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$13,992,384.52	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$8,728,397.18	HASTA EST. No.:	1-8
PENDIENTE DE PAGO:	\$3,384,834.66	HASTA EST. No.:	9 - 12
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Administrativamente el Contratista entrega de información técnica complementaria del segundo pozo para ser enviada a la División de Análisis y Revisión de Proyectos.
Se realizan trabajos de excavación y compactación para recibir la cimentación, planta de tratamiento del agua obtenida del pozo.
Se realiza habilitado de acero de refuerzo para muros de concreto armado que se ubicaran en el brocal del pozo.