

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2025	Fecha de Adjudicación:	30-jul-25
SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN EL PREDIO "LAS GLADIOLAS" MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL			
EMPRESA:	C. ERNESTO ÁLVAREZ FUENTES		
No. DE CONTRATO:	2-25080001-5-431066	No COMPROMISO:	5-431066
Monto de Contrato:	\$477,129.23	Monto de Anticipo:	NO APLICA
Periodo de Ejecución:	31 de julio de 2025 al 17 de diciembre de 2025	Plazo de Ejecución:	140 días naturales

CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 477,129.23	\$ -	-\$ 477,129.23
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	4	4	0
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$477,129.23	MONTO CONVENIDO:	NO APLICA
MONTO PAGADO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

***. DRO SOLICITA SUSPENCIÓN TEMPORAL POR FALTA DE CONDICIONES PARA CIERRE DE OBRA**