

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-23-2024	Fecha de Adjudicación:	05-jul-24
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:</b> UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).			
<b>EMPRESA:</b>	C MIGUEL GARCIA BARRERA		
No. DE CONTRATO:	2-22020004-5-4312037	No COMPROMISO:	5-4312037
Monto de Contrato:	\$ 1,064,672.79	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	11 de julio de 2024 al 17 de diciembre de 2024	Plazo de Ejecución:	353 días naturales

**CONVENIO**

Monto	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	08/08/2024
Periodo:	<input type="checkbox"/>	Importe:		Número:	
				Número compromiso:	

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$1,730,372.82	\$1,730,372.82	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3	3	0
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$1,235,020.44	MONTO CONVENIDO:	\$ 495,352.39
MONTO PAGADO:	\$1,730,372.82	HASTA EST. No.:	11
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	11
AUTORIZADA:	\$0.00	HASTA EST. No.:	

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 SE EMITIÓ:  
INFORME DE REVISIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ELÉCTRICA.  
INFORME DE OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA CFE No. 0246/2024 Y DE LA GESTORIA EN  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL IMSS  
(PRIMER ETAPA).  
INFORME DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS ELECTRICAS,  
TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL IMSS

SE FORMALIZÓ EL CONVENIO 1 DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO CON TÉRMINO AL 30 DE JUNIO  
DEL 2025.

SE CUENTA CON EL AVISO DE TERMINO Y ACTA DE VERIFICACION, EN PROCESO DE FINIQUITO.