



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026

TARJETA INFORMATIVA

Con relación al convenio de colaboración para la ejecución de la Obra denominada **“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 80 CAMAS EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA; PROYECTO INTEGRAL”** celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, me permito presentar el reporte de la fuerza de trabajo, de la maquinaria en sitio, así como de las actividades y avances de esta semana:

DATOS GENERALES:	
Obra:	“Remodelación y Ampliación del Hospital General de la Zona de 80 Camas en San Quintín, Baja California; Proyecto Integral
Localidad:	San Quintín, Baja California
Dimensiones del Predio:	15,055.50 M2
M2 de Construcción:	9,403.32 M2
Convenio de Colaboración:	De fecha 04 de febrero de 2026
Construye:	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Fecha de Inicio	19 de febrero de 2026
Fecha de Terminación	19 de abril de 2027
Presupuesto:	\$ 534,934,662.68 M.N.
Asignaciones:	\$160,480,398.80
Pendientes por Asignar:	\$374,454,263.88
Avance Programado:	2.30 %
Avance Físico Real:	2.52 %
Avance Financiero:	Correspondiente a la 1ª aportación: \$ 160'480,398.80
	Porcentaje: 30%





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026

Actividades:

• Proyecto Ejecutivo

- Continúan los trabajos de gabinete y en sitio de los levantamientos topográficos, principalmente de los arrastres sanitarios.
- En continuidad a la elaboración del dictamen estructural, continúan los trabajos de gabinete con el vaciado del modelo estructural en acero, a fin de verificar los elementos existentes y para detectar posibles deficiencias y proponer soluciones.
- Continúan los muestreos a cielo abierto en diferentes zonas del sitio de los trabajos para estudios complementarios de Mecánica de Suelos y se realizaron pruebas SPT.
- Se realizaron muestreos en elementos de concreto reforzado para revisión estructural de la cimentación.
- Continúan trabajando en los comentarios y observaciones derivados de la primera entrega parcial del PE referente a las ingenierías electromecánicas.

• Obra Civil

- Continúan las demoliciones de firmes de concreto y retiro del material producto de las demoliciones en la zona "A", antes Consulta Externa A.
- Continúan los trabajos de demoliciones en elementos de fachadas.
- Trabajos de retiro y sustitución de soldadura en la estructura metálica del Cuerpo 2 y continúa el reforzamiento (con madera) de elementos en Cuerpo 1.
- Construcción de bodegas provisionales fuera del sitio de los trabajos, propias de la Defensa y de apoyo al área de Conservación para liberación de áreas de trabajo.
- Apoyo con mano de obra al área de Conservación y administración para el desalojo de las diferentes áreas de trabajo.
- Por parte del área de Conservación continúan con las maniobras de acopio y retiro de equipos y materiales propiedad del Instituto.
- Se trabaja en el relleno de los pozos a cielo abierto de los muestreos de mecánica de suelos.
- Se realizó reposición del concreto demolido en losas de azotea para examinar el acero de refuerzo en elementos existentes.
- Limpieza general del sitio de los trabajos.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026

Se enlista en esta tabla, el personal que labora en esta semana:

PERSONAL	CANTIDAD
Personal Militar	3
Personal Técnico - Administrativo	10
Personal Cabos de oficio.	5
Personal de Oficiales.	29
Personal de Ayudantes Generales.	41
Personal de Topografía.	2
Personal Operadores de maquinaria.	3
TOTAL:	93

MAQUINARIA	CANTIDAD
Minicargador.	2
Martillo hidráulico.	1
Cargador Frontal con retroexcavadora	1
Camión volteo	1
TOTAL:	5





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026

REPORTE FOTOGRÁFICO:



Demolición de firmes de concreto y retiro del material producto de las demoliciones.



Demolición de elementos de fachadas y retiro del material producto de las demoliciones.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026



Acopio y retiro de material producto de las demoliciones.



Refuerzo y resane de huecos en losas de azotea realizados para inspección de la estructura.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026



Trabajos de retiro y restitución de soldadura en estructura metálica de Cuerpo 2.



Relleno de áreas de muestreo para mecánica de suelos.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026



Construcción de oficinas y bodegas provisionales.



Apoyo para las tareas de acarreo de equipos y archivo de las diferentes áreas de trabajo para disposición de áreas.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

San Quintín, B.C., a 30 de marzo de 2026



Muestras de Mecánica de suelos



Fotografías aéreas generales.

Arq. Maritza Medina Morales

Residente de Obra

HGZ 80 Camas, San Quintín, B.C.



2026
año de
Margarita Maza