



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

TARJETA INFORMATIVA

Con relación al Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la **"ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN CULIACAN, SINALOA"**, suscrito el 12 de diciembre de 2025, me permito presentar el reporte de la fuerza de trabajo y los avances de esta semana:

DATOS GENERALES:	
Obra:	Adecuación del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán Sinaloa.
Localidad:	Ejido tierra blanca, predio la lima, en Culiacán, Sinaloa.
Convenio Específico de Colaboración:	De fecha 12 de diciembre de 2025
Construye:	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Importe de Convenio:	\$ 2,568,768,517.29 m.n.
Periodo de ejecución del convenio:	23 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2028
Avance programado:	0.72%
Avance físico real:	0.73%
Avance financiero:	Importe de Anticipo: \$1,008,241,643.04 Porcentaje: 39.25 %

Planos del Anteproyecto Conceptual de la Obra

Se han entregado **311 planos para revisión y/o validación** de los cuales se encuentra en presente estado conforme a la siguiente relación:

- 1.- 43 planos Prevalidados = **13.83%**
- 2.- 243 Planos en revisión A por parte de Área proyectos del IMSS = **78.13%**
- 3.- 08 Planos en revisión B por parte de Área proyectos del IMSS = **2.57%**
- 4.- 17 planos validados para construcción = **5.47%**





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

Referente a los estudios realizados:

1.- La carpeta de Análisis Físico-Químico del agua, se entrega **validada** a SEDENA por parte de esta Residencia IMSS por medio de oficio RO/HGR/HGR-216/0048 26 fechado el día 20 marzo de 2026

2.- La carpeta de Estudio Hidrológico se entrega **validada** a SEDENA por parte de esta Residencia IMSS por medio de oficio RO/HGR/HGR-216/0048 26 fechado el día 20 marzo de 2026

3.- Cedula de Servicio, revisión "D", se remite corregida al IMSS el día 11 de marzo de 2026

- El día 05 de marzo de 2026 se sostuvo reunión esta Residencia IMSS y Residencia de obra de SEDENA con JAPAC para obtener factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado a lo cual se quedó el compromiso de dar solución el día viernes 13 de marzo de 2026, a lo cual hubo comunicación por parte de esta Residencia IMSS con JAPAC el día viernes 26 de marzo del presente y la respuesta fue que todavía no se encuentra autorizada dicha factibilidad de servicios por parte del Gerente de la dependencia, (falta firma).

4.- Guía de dotación de mobiliario y equipo revisión "A" entregado a revisión 24 de febrero de 2026 al área de proyectos del IMSS

5.- Estudio de permeabilidad de suelos y pozos de Infiltración para Revisión "A" se entregó el día 11 de marzo por parte de SEDENA a esta Residencia de Obra.

Memorias de Cálculo se encuentran 6 memorias en revisión por IMSS y 3 memorias a corrección por SEDENA

1. Memoria de Cálculo estructural Edificio A, revisión "A" se envía hoy 06 de marzo corregida por parte de SEDENA se envía con oficio 322/HGR-SIN

2. Memoria de Cálculo de cimentación de cuerpo A, revisión "B" se envía hoy 06 de marzo corregida por parte de SEDENA envía con oficio 322/HGR-SIN

3. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo C, revisión "B" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 09 de febrero de 2026

4. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo D lado derecho, revisión "A" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 09 de febrero de 2026

5. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo D lado izquierdo, revisión "B" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 09 de febrero de 2026





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

- 6. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo E, revisión "A" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 09 de febrero de 2026
- 7. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo F, revisión "A" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 09 de febrero de 2026
- 8. Memoria de cálculo de cimentación de cuerpo G, revisión "A" se encuentra en revisión por parte de Área de proyectos IMSS desde el 13 de febrero de 2026

Se enlista en esta tabla, el personal que labora en esta semana:

PERSONAL	CANTIDAD
Coordinador de servicio	1
Especialista en arquitectura	1
Especialista en arquitectura del paisaje	1
Especialista en equipamiento y guías mecánicas	1
Especialista en protección civil y señalamiento	1
Especialista en hidrología	1
Especialista en ingeniería estructura	1
Especialista en ingeniería eléctrica	1
Especialista en ingeniería hidráulica sanitaria	1
Especialista en ingeniería gases medicinales	1
Especialista en ingeniería de aire acondicionado	1
Especialista en ingeniería de telecomunicaciones	1
Especialista en catálogo de conceptos.	1
Ingeniero topógrafo y cadenero	2
Operador de retroexcavadora	2
Operador moto conformadora	10
Operador de vibrador liso	5
Operador de camión de volteo	1
Operador de manipuladora	1
Operador de vibrador pata de cabra	4
Choferes de pipa	7

TOTAL=45





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

Maquinaria en obra

- 2 retroexcavadoras
- 2 excavadora
- 10 moto conformadoras
- 5 vibrador liso
- 1 camiones de volteo
- 4 vibrador pata de cabra
- 7 pipas de agua

Trabajos de obra

Se encuentra al 100 % de despalme del predio

Trabajos de Terraplenes de relleno en plataformas en **todos los edificios** ya se tiene un 82 % de avance

Se continúa con los trabajos en las instalaciones provisionales

REPORTE FOTOGRÁFICO:

<p>Conformación de plataformas para el desplante de los edificios "A, B, C, D2 Y F"</p>	<p>Vista panorámica del avance en predio del Inmueble</p>



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

	
<p>Conformación de plataformas para desplante del edificio "F".</p>	<p>Conformación de plataformas para desplante del edificio "B".</p>
	
<p>Conformación de plataformas para desplante del edificio "A".</p>	<p>Tendido de material inerte (tepetate) en el "Estacionamiento".</p>





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento a la Obra Pública Zona Norte

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

Atentamente:

Ing. Ramiro Rojo López

IMSS

HGR 216 Camas, Culiacán, Sinaloa.

