



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

En la Ciudad de **Guadalajara, Jalisco** siendo las 13:00, horas del día **29 de Enero de 2018**, se reúnen en la oficina que ocupa la residencia de obra instalada en la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el **C. J. Jesus Cortes Ortiz, Residente de la Obra** y el **C. Juan Luis Pinto Zavala Superintendente de la empresa Constructora y Promotora Satélite con la participación del C. Jesus León Rodríguez, Superintendente de Supervisión de la empresa, Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.**, cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, **para llevar a cabo el acto de recepción física de los trabajos**, relativos a la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara bajo el amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629 y número de compromiso 4-43629 con base a lo estipulado en la cláusula **Décimo Novena** y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:-----

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN: -----

Se trata de la ejecución de los trabajos de Remodelación y Ampliación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades CMNO en la que se ejecutaron trabajos de obra civil, preliminares y terracerías, cimentación y estructura, albañilería, urbanización, estructura de acero, herrería, aire acondicionado, gases medicinales acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, Sistema de voz y datos, sistema de detección de incendios, cableado estructurado para sistema de telecomunicaciones, en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias. -----

En la ampliación: se construyó un cuerpo para Consultorios de Especialidades, área de Observación Corta Estancia, área de Atención al Paciente Traumatizado, y parte del área de Observación Adultos y adecuaciones en del estacionamiento en obras exteriores.

En Remodelación: se construyó Pediluvio al ingreso, área de Estabilización, oficinas para el Jefe del Servicio de Atención Médica Continua, Ceye, dos quirófanos, área de Recuperación, trabajo de médicos, Rayos X, áreas de apoyo, segunda partes del área de Observación Adultos, Trabajo Social, Sala de Espera Interna y área ingreso con mueble para la atención Hospitalaria. -----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

2. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS. -----

El importe total contratado ascendió a la cantidad de **\$50'992,045.63 (Cincuenta Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Cuarenta y Cinco pesos 63/100 M.N.)** más I.V.A., formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se listan:

Con fecha 18 de septiembre de 2017 se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629, por un importe de **\$42'593,870.16** (Cuarenta y dos millones quinientos noventa y tres mil ocho cientos setenta pesos 16/100 M.N.) -----

Con fecha 30 de junio de 2017 se suscribió el Convenio número 2-14140001-4-43629C1-17 y número de compromiso 4-43629C1-17, por un importe de **\$8'398,175.47** (ocho millones trescientos noventa y ocho mil ciento setenta y cinco pesos 47/100 M.N.) -----

3. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

El periodo de ejecución real de los trabajos fue de **771** días naturales, teniendo fecha de inicio **24 de septiembre de 2015** y fecha de terminación real de los trabajos el **03 de noviembre de 2017**, formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se listan:

Con fecha 18 de septiembre de 2017 se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629, con un plazo de ejecución de 270 días naturales, del 24 de septiembre de 2015 al 19 de junio de 2016. -----

Con fecha 01 junio de 2016, se instrumentó el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal, de Forma Parcial de los Trabajos, en la que se reconoció el término de **130 (ciento treinta)** días naturales del 24 de septiembre de 2015 al 2 de febrero de 2016. -----

En fecha 07 de octubre de 2016, se instrumentó el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos, en la que se reconoció un periodo de **153 (ciento cincuenta y tres)** días naturales, del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2016. -----

El 07 de febrero de 2017, se instrumentó el Acta Circunstanciada Complementaria y/o Adenda de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos, en la que se hizo constar la duración real de la suspensión decretada en el Acta Circunstanciada de Suspensión del 07 de octubre de 2016, misma que consistió en 153 días naturales ya



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

reconocidos y 38 que se reconocen en este documento, dando un total de **191** (ciento noventa y un) días naturales. -----

Con data 30 de junio de 2017, se formalizó el Convenio número **2-14140001-4-43629C1-17** y número de compromiso 4-43629C1-17, con fecha de inicio 7 de mayo de 2017 y fecha de término 12 de julio de 2017, por un total de **67** (sesenta y siete) días naturales.---

El día 10 de julio de 2017 se instrumentó el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal en Forma Parcial de los Trabajos, en la que quedó asentada que la duración de la suspensión estaría sujeta a la fecha en que fuera entregado a "El Contratista" el espacio faltante para los trabajos de remodelación, el cual se encuentra *intervenido por el área médica al ser utilizado por las autoridades hospitalarias* como pasillo provisional para la comunicación entre la ampliación, quirófanos y la Torre de Hospitalización, con la finalidad de continuar con los trabajos para la "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UMAE-HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.", y que la misma dio inicio a partir de la instrumentación de la mencionada acta, es decir, el 10 de julio de 2017, y comprendería un periodo aproximado de 51 (cincuenta y un) días naturales, estableciéndose como fecha posible de terminación de los trabajos el 18 de octubre de 2017; lo anterior, en atención a lo dispuesto por la actividad 3 del numeral 4.5.3 "Descripción" apartado 4.5 "SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS" del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2016.-----

En data 12 de septiembre de 2017 se instrumentó el Acta Circunstanciada Complementaria y/o Adenda de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos, en la que se hizo constar la duración real de la suspensión decretada en el Acta Circunstanciada de Suspensión del 10 de julio de 2017, que concernió a un total de **64** (sesenta y cuatro) días naturales prorrogando la fecha de conclusión de los trabajos el 03 de noviembre de 2017. -----

4. AVISO DE TERMINACIÓN -----

Con fecha 31 de Octubre de 2017, "El Contratista" notificó a la Residencia de Obra de "El Instituto" la terminación de los trabajos objeto del contrato número 2-14140001-4-43629 y número de compromiso 4-43629, mediante el escrito COPSA/IMSS-GDL/328, en apego al



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción
 Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
 Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
 del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165 y 166 de su Reglamento. -----

5. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR -----

Durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente acta se elaboraron 151 (ciento cincuenta y un) estimaciones autorizadas que se detallan a continuación: -----

Relación de estimaciones autorizadas					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
1	8 al 31-dic-15	05-ene-16	\$266,424.12		Obra Civil
2	8 al 31-dic-15	05-ene-16	\$78,158.55		Obra Civil
3	8 al 31-dic-15	05-ene-16	\$1,363,096.28		Obra Civil
4	8 al 31-dic-15	05-ene-16	\$668,017.03		Obra Civil
5	1 al 31-ene-16	01-mar-16	\$740,730.96		Obra Civil
6	1 al 31-ene-16	01-mar-16	\$275,484.67		Obra Civil
7	1 al 29-feb-16	01-mar-16	\$887,115.13		Obra Civil
8	1 al 29-feb-16	01-mer-16	\$227,462.36		Obra Civil
9	1 al 31-mar-16	18-abr-16	\$2,674,706.79		Obra Civil
10	1 al 31-mar-16	18-abr-16	\$180,531.06		Obra Civil
11	1 al 30-abr-16	20-may-16	\$495,235.36		Obra Civil
12	1 al 30-abr-16	20-may-16	\$76,686.67		Obra Civil
13	1 al 30-abr-16	20-may-16	\$80,368.23		Instalaciones
14	1 al 30-abr-16	20-may-16	\$1,123.82		Instalaciones
15	1 al 31-may-16	03-jun-16	\$391,625.24		Obra Civil
16	1 al 31-may-16	03-jun-16	\$147,227.04		Obra Civil
17	1 al 31-may-16	03-jun-16	\$64,695.11		Instalaciones
18	1 al 31-may-16	03-jun-16	\$10,405.51		Instalaciones
19	1 al 30-jun-16	04-jul-16	\$546,117.80		Obra Civil
20	1 al 30-jun-16	04-jul-16	\$414,696.16		Obra Civil
21	8 al 31-dic-15	04-jul-16	\$370,380.72		Obra Civil
22	1 al 31-jul-16	04-ago-16	\$600,659.56		Obra Civil
23	1 al 31-jul-16	04-ago-16	\$150,524.34		Obra Civil
24	1 al 31-jul-16	04-ago-16	\$60,414.18		Instalaciones
25	1 al 31-jul-16	04-ago-16	\$9,159.16		Instalaciones
26	1 al 31 ago-16	05-sep16	\$295,831.31		Obra Civil



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción
 Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
 Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
 del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

Relación de estimaciones autorizadas					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
27	1 al 31 ago16	05 sep-16	\$254,400.89		Obra Civil
28	1 al 31 ago-16	05-seo-16	\$198,197.74		Instalaciones
29	1 al 31 ago-16	05-sep-16	\$19,570.26		Instalaciones
30	1 al 30 sep-16	21-oct-16	\$651,619.36		Obra Civil
31	1 al 30-sep-16	21-oct-16	\$97,639.01		Obra Civil
32	1 al 30-sep-16	21-cot-16	\$823,713.60		Instalaciones
33	1 al 30-sep-16	21-oct-16	\$53,245.19		Instalaciones
34	01-feb-16	01-feb-16	\$66,190.42		Obra Civil
35	01-oct-16	01-oct-16	\$210,236.20		Obra Civil
36	01-oct-16	01-oct-16	\$21,296.29		Obra Civil
37	01-oct-16	01-oct-16	\$624,860.04		Instalaciones
38	01-oct-16	01-oct-16	\$128,019.04		Instalaciones
39	01-oct-16	01-oct-16	\$610,156.45		Obra Civil
40	01-oct-16	01-oct-16	\$9,671.57		Obra Civil
41	01-oct-16	01-oct-16	\$1,546,910.94		Instalaciones
42	1 al 27-oct-16	22-nov-16	\$56,481.46		Instalaciones
43	1 al 27-oct-16	28-nov-16	\$1,517,196.45		Obra Civil
44	1 al 27-oct-16	28-nov-16	\$155,361.39		Obra Civil
45	1 al 27-oct-16	28-nov-16	\$1,449,712.03		Instalaciones
46	1 al 27-oct-16	28-nov-16	\$57,793.63		Instalaciones
47	1 al 30-abr-16	29-nov-16	\$120,917.04		Obra Civil
48	1 al 30 abr-16	29-nov-16	\$109,003.05		Instalaciones
49	1 al 31 ago-16	29-nov-16	\$871,254.27		Obra Civil
50	1 al 27-oct-16	29-nov-16	\$1,460,539.95		Instalaciones
51	1 al 27-oct-16	30-nov-16	\$2,168,275.21		Instalaciones
52	1 al 27-oct-16	17-ene-16	\$441,689.04		Obra Civil
53	1 al 27-oct-16	14-ene-16	\$146,952.47		Obra Civil
54	1 al 27-oct-16	17-ene-16	\$245,543.98		Instalaciones
55	1 al 27-oct-16	14 ene-16	\$159,272.71		Instalaciones
56	1 al 27-oct-16	02-feb-16	\$46,230.56		Obra Civil
57	1 al 27-oct-16	02-feb-16	\$1,096.79		Obra Civil
58	1 al 27-oct-16	02-feb-16	\$383,242.94		Instalaciones
59	1 al 27-oct-16	02-feb-16	\$79,815.34		Instalaciones
60	1 al 27-oct-16	21-feb-16	\$103,516.46		Obra Civil



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

Relación de estimaciones autorizadas					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
61	1 al 27-oct-16	21-feb-16	\$13,198.65		Obra Civil
62	1 al 27-oct-16	21-feb-16	\$459,338.48		Instalaciones
63	1 al 27-oct-16	21-feb-16	\$113,383.49		Instalaciones
64	1 al 27-oct-16	18-abr-16	\$346,400.63		Obra Civil
65	1 al 27-oct-16	18-abr-16	\$692,059.62		Instalaciones
66	1 al 28-feb-17	20-abr-17	\$154,591.49		Obra Civil
67	1 al 28-feb-17	20-abr-17	\$38,471.24		Obra Civil
68	1 al 28-feb-17	24-abr-17	\$123,612.50		Instalaciones
69	1 al 28-feb-17	24-abr-17	\$112,618.95		Instalaciones
70	1 al 31-mar-17	25-may-17	\$296,923.04		Obra Civil
71	1 al 31-mar-17	01-mar-17	\$217,648.29		Obra Civil
72	1 al 31-mar-17	25-may-17	\$186,675.60		Instalaciones
73	1 al 31-mar-17	25-may-17	\$107,741.27		Instalaciones
74	1 al 31-mar-17	25-may-17	\$48,001.26		Obra Civil
75	1 al 31-mar-17	13-jun-17	\$92,159.94		Obra Civil
76	1 al 31-mar-17	13-jun-17	\$163,136.89		Obra Civil
77	1 al 31-mar-17	14-jun-17	\$220,387.63		Instalaciones
78	1 al 31-mar-17	14-jun-17	\$53,125.15		Instalaciones
79	1 al -mar-17	22-jun-17	\$139,811.89		Obra Civil
80	1 al 31-mar-17	22-jun-17	\$241,679.86		Obra Civil
81	1 al 31-mar-17	22-jun-17	\$630,053.34		Instalaciones
82	1 al 31-mar-17	22-jun-17	\$233,647.69		Instalaciones
83	1 al 30-abr-17	28-jun-17	\$177,202.33		Obra Civil
84	1 al 30-abr-17	28-jun-17	\$53,812.07		Obra Civil
85	1 al 30-abr-17	28-jun-17	\$371,303.64		Instalaciones
86	1 al 30-abr-17	25-jun-17	\$139,960.23		Instalaciones
87	1 al 31-may-17	02-ago-17	\$173,457.56		Obra Civil
88	1 al 31-may-17	02-ago-17	\$59,586.81		Obra Civil
89	1 al 31-may-17	02-ago-17	\$223,793.15		Instalaciones
90	1 al 31-may-17	02-ago-17	\$254,056.52		Instalaciones
91	1 al 30-abr-17	04-ago-17	\$60,996.56		Obra Civil
92	1 al 30-abr-17	14-ago-17	\$39,679.91		Instalaciones
93	8 al 31-dic-15	29-ago-17	\$25,813.12		Ajuste de Costos
94	1 al 31-ene-16	29-ago-17	\$38,807.94		Ajuste de Costos
95	1 al 29-feb-16	29-ago-17	\$69,193.00		Ajuste de Costos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción
 Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
 Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
 del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

Relación de estimaciones autorizadas					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
96	1 al 31-mar-16	29-ago-17	\$125,059.42		Ajuste de Costos
97	1 al 30-abr-16	29-ago-17	\$46,286.78		Ajuste de Costos
98	1 al 31-may-16	29-ago-17	\$43,283.68		Ajuste de Costos
99	1 al 30-jun-16	29-ago-17	\$86,569.34		Ajuste de Costos
100	1 al 31-jul-16	29-ago-17	\$77,151.18		Ajuste de Costos
101	1 al 31-ago-16	29-ago-17	\$159,171.61		Ajuste de Costos
102	1 al 30-sep-1	29-ago-17	\$173,842.62		Ajuste de Costos
103	1 al 27-oct-16	29-ago-17	\$1,437,210.35		Ajuste de Costos
104	1 al 31-mar-17	13-sep-17	\$4,254.59		Obra Civil
105	1 al 30-abr-17	13-sep-17	\$22,078.20		Obra Civil
106	1 al 30-abr-17	13-sep-17	\$8,672.55		Obra Civil
107	1 al 31-may-17	13-sep-17	\$381,185.15		Obra Civil
108	1 al 31-may-17	13-sep-17	\$38,921.54		Obra Civil
109	1 al 28-feb-17	13-sep-17	\$218,319.41		Obra Civil
110	1 al 31-may-17	13-sep-17	\$48,205.43		Obra Civil
111	1 al 31-mar-17	13-sep-17	\$82,920.68		Instalaciones
112	1 al 30-abr-17	13-sep-17	\$279,332.67		Instalaciones
113	1 al 30-abr-17	13-sep-17	\$203,841.11		Instalaciones
114	1 al 31-may-17	13-sep-17	\$619,752.56		Instalaciones
115	1 al 30-jun-17	03-oct-17	\$1,707,558.28		Obra Civil
116	1 al 30-jun-17	03-oct-17	\$92,154.82		Obra Civil
117	1 al 30-jun-17	03-oct-17	\$80,537.67		Obra Civil
118	1 al 31-may-17	03-oct-17	\$8,601.69		Instalaciones
119	1 al 30-jun-17	03-oct-17	\$286,296.34		Instalaciones
120	1 al 31-may-17	03-oct-17	\$401,070.50		Instalaciones
121	1 al 31-may-17	03-oct-17	\$146,618.91		Instalaciones
122	1 al 12-jul-17	06-nov-17	\$168,387.48		Obra Civil
123	1 al 12-jul-17	01-jul-17	\$45,273.54		Obra Civil
124	1-sep-17	06-nov-17	\$172,613.30		Obra Civil
125	1-al 30-sep-17	06-nov-17	\$201,098.43		Obra Civil
126	1 al 30-sep-17	06-nov-17	\$19,908.43		Obra Civil
127	1 al 30-jun-17	06-nov-17	\$257,335.28		Instalaciones
128	1 al 30-sep-17	06-nov-17	\$205,914.35		Instalaciones
129	1 al 30-sep-17	06-nov-17	\$111,610.24		Instalaciones
130	1 al 12-Jul-17	17-nov-2017	\$17,094.00		Obra Civil



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción
 Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
 Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
 del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

Relación de estimaciones autorizadas					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
131	1 al 31-oct-17	17-nov-2017	\$233,731.97		Obra Civil
132	1 al 31-oct-17	17-nov-17	\$128,170.20		Obra Civil
133	1 al 30-sep-17	17-nov-17	\$11,163.01		Obra Civil
134	1 al 30-sep-17	17-nov-17	\$48,732.05		Instalaciones
135	1 al 30-sep-17	17-nov-17	\$69,679.56		Instalaciones
136	1 al 31-oct-17	17-nov-17	\$17,597.86		Instalaciones
137	1 al 31-oct-17	17-nov-17	\$67,478.74		Instalaciones
138	1 al 31 oct-17	24-nov-17	\$11,699.04		Obra Civil
139	1 al 31-oct-17	24-nov-17	\$46,511.98		Obra Civil
140	1 al 30-sep-17	24-nov-17	\$37,438.18		Instalaciones
141	1 al 30-sep-17	24-nov-17	\$46,369.60		Instalaciones
142	1 al 30-sep-17	24-nov-17	\$600,199.73		Obra Civil
143	1 al 30-sep-17	24-nov-17	\$138,568.48		Instalaciones
144	1 al 12-jul-17	24-nov-17	\$583,019.23		Instalaciones
145	1 al 31-oct-17	29-nov-17	\$1'769,412.68		Instalaciones
146	1 al 31-oct-17	29-nov-17	\$219,190.53		Obra Civil
147	1 al 31-may-17	11-ene-18	0.00	\$ 377,782.32	Ajuste de costos
148	1 al 12-jul-17	11-ene-18	0.00	\$ 114,970.03	Ajuste de costos
149	1 al 28-feb.-17	16-ene-18	0.00	\$ 118,873.64	Ajuste de costos
150	1al 31-mar-17	16-ene-18	0.00	\$ 520,507.24	Ajuste de costos
151	1 al 30-abr-17	18-ene-18	0.00	\$ 246,816.46	Ajuste de costos
		Suma de importe estimado	\$42'458,198.14		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

A la fecha de la elaboración de la presente acta, se identificaron trabajos ejecutados **pendientes de estimar**, mismos que ascienden a un monto aproximado de \$ **1`804,010.74 (Un Millón ochocientos cuatro Mil diez pesos 74/100 M.N.)** más IVA, los cuales, **se están documentando por parte de la Contratista**, para su revisión y autorización por parte de la Residencia de Obra.-----

Relación de estimaciones pendientes por autorizar					
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los trabajos de la estimación
152	8 al 31-dic-15	-	0.00	\$ 369,225.22	Ajuste de costos
153	8 al 31-dic-15	-	0.00	\$ 205,721.34	Ajuste de costos
154	8 al 31-dic- 15	-	\$ 97460.45	0.00	Obra Civil
155	8 al 31-dic-15	-	\$ 22,698.65	0.00	Obra Civil
156	1al 31-ene-16	-	\$ 410,822.73	0.00	Instalaciones
157	1 al 31-ene-16	-	\$ 144, 729.92	0.00	Instalaciones
158	1 al 29-feb-16	-	\$ 454,592.67	0.00	Obra Civil
159	1 al 29-feb-16	-	\$ 698,625.44	0.00	Instalaciones
160	1 al 31-mar-16	-	-	\$ 556,166.85	Ajuste de costos

Se hace constar en el presente acto que a la fecha se tiene pendiente por entregar los planos correspondientes a la Construcción final **“AS BUILT”** de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629, mismos que la **Constructora y Promotora Satélite S.A de CV**. Se compromete a entregar antes del acta de finiquito como **Anexo 1**

Manifestación de las partes de que a la fecha se tiene pendientes por entregar los **manuales e instructivos de operación y mantenimiento de los bienes instalados**, adjuntando los **certificados de garantía** de calidad y funcionamiento correspondientes mismos que la **Constructora y Promotora Satélite S.A de CV**. Se compromete a entregar antes del acta de finiquito.-----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

6. VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS -----

Después de revisados los trabajos realizados y habiéndose constatado su correcta ejecución y terminación conforme a las condiciones, características y alcances pactados en el contrato número **2-14140001-4-43629**, “**El Instituto**”, a través de la Residencia de Obra los recibe, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime procedentes por los trabajos mal ejecutados, pagos indebidos y/o vicios ocultos.----

7.- ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS -----

Con esta fecha se hace constar que El Contratista hace entrega de la póliza de fianza número **1879859** de fecha **29 de enero de 2018** la empresa **ACE FIANZAS MONTERREY S.A. de C.V** para responder a partir de esta fecha por un periodo de doce meses por los defectos, vicios ocultos, pagos en exceso o cualquier circunstancia en que haya incurrido El Contratista.

8.-LUGAR, EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO. -----

“**El Instituto**”, a través de la Residencia de Obra, notifica a “**El Contratista**”, en cumplimiento con el Art. 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, que el documento donde se hará constar el finiquito del contrato 2-14140001-4-43629 se llevará a cabo en la oficina que ocupa esta residencia el día 29 de enero de 2018. -----

9.-CIERRE DEL ACTA DE RECEPCIÓN -----

La presente acta se cierra a las **13:00 horas** del día en que se levanta, firmándola de conformidad los que en ella intervienen.-----

M

OB



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subjefatura de División de Construcción Zona Norte
Residencia de Obra de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital de Especialidades del C.M.N.O. en Guadalajara, Jalisco

Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629

Recibe el IMSS a través del

**Residente de Obra.
Arq. J. Jesús Cortes Ortiz.**

Entrega la Empresa Constructora y Promotora Satélite, S.A. de C.V.

**Superintendente de Obra
Arq. Juan Luis Pinto Zavala**

Recibe el IMSS a través del

**Ing. Miguel Ángel Haro Torres
Supervisor de Instalaciones**

**Empresa de Supervisión Externa
Bufete de Control de Calidad S.A. de C.V.**

**Superintendente de Supervisión
Ing. Jesús León Rodríguez**

Las firmas que anteceden son parte integrante del Acta de Recepción Física de los trabajos de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O. ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al amparo del contrato N° 2-14140001-4-43629, compromiso 4-43629
