



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: 90 camas censables
NÚMERO DE ESPECIALIDADES: 37
POBLACIÓN BENEFICIADA: 151,354 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14160003-4-43781		
	Inicio	Fin	Importe
Original	13/09/2017	04/02/2019	\$ 647,925,756.48
Convenio 1	05/02/2019	24/08/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	13/09/2017	04/02/2019	\$ 647,925,756.48
Total			\$ 647,925,756.48

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	85.34%	14.66%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 647,925,756.48	\$ 478,909,922.54	\$ 169,015,833.94
100.00%	73.91%	26.09%
Hasta la estimación:	30	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Se formalizó acta de suspensión temporal parcial por 90 días del 23 de agosto de 2019 al 20 de febrero de 2020 derivado de la falta de servicios municipales, así como de suministro de equipo asociado a obra, responsabilidad del Instituto.

SUPERVISIÓN: SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14160003-5-43811		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/12/2017	31/03/2019	\$ 12,526,214.63
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	05/12/2017	31/03/2019	\$ 12,526,214.63

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 12,526,214.63	\$ 12,520,750.79	\$ 5,463.84
100.00%	99.96%	0.04%
Hasta la estimación:	50	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 390,012.59	

Acciones pendientes:

Es necesario que la contratista incremente su flujo financiero con la finalidad de atacar todos los frentes de manera simultánea y terminar en tiempo y forma, a fin de dar cumplimiento al programa de trabajo para abatir atraso al mismo.

DRO: Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Contrato	2-14160003-5-43761		
	Inicio	Fin	Importe
Original	28/06/2017	19/12/2018	\$ 729,060.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	28/06/2017	19/12/2018	\$ 729,060.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	75.00%	25.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 729,060.00	\$ 510,400.01	\$ 218,659.99
100.00%	70.01%	29.99%
Hasta la estimación:	17	