



Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de muros divisorios de tablaroca, plafones, sistema contra incendio, colocación de ductos para aire acondicionado.
Se concluyó la instalación del elevador.

Acciones pendientes:

Se encuentra en proceso la formalización de convenio número 6 en ampliación en plazo con fecha del 27 de febrero al 28 de diciembre de 2019.

TIPO DE OBRA:	De Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	1,784 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2,200 m2
NÚMERO DE CONSULTORIOS:	11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	18,197 derechohabientes

CONTRATISTA: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.A. DE CV.

Contrato	1-16270001-4-43772		
	Inicio	Fin	Importe
Original	24/08/2017	21/03/2018	\$ 54,550,972.71
Convenio 1	24/08/2017	21/03/2018	
Convenio 2	22/03/2018	19/06/2018	\$ -
Convenio 3	20/06/2018	30/08/2018	
Convenio 4	31/08/2018	01/12/2018	
Convenio 5	02/12/2018	26/02/2019	\$ 6,142,922.53
Convenio 6			
	24/08/2017	19/06/2018	\$ 60,693,895.24
Total			\$ 62,251,292.19

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	80.76%	19.24%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 60,693,895.24	\$ 39,526,060.35	\$ 21,167,834.89
100.00%	65.12%	34.88%
Hasta la estimación:	73	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 1,557,396.95	

DRO: ING. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-16270001-5-43762		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00
Convenio 1	15/02/2018	31/12/2018	
Convenio 2			\$ -
	05/07/2017	31/12/2018	\$ 643,220.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 643,220.00	\$ 339,764.00	\$ 303,456.00
100.00%	52.82%	47.18%
Hasta la estimación:	6	

UVIE: ING. MANUEL DE JESÚS DE PAZ CRUZ

Contrato	2-16270001-5-43838		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ -
Convenio 2			
	02/05/2018	31/12/2018	\$ 142,680.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 142,680.00	\$ 70,760.00	\$ 71,920.00
100.00%	49.59%	50.41%
Hasta la estimación:	3	