

# Terminación de la Construcción y equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios

## Aguascalientes, Ags.



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**FECHA CONVENIDA**  
**FECHA PREVISTA TERMINACION** 30/09/2019  
**FECHA TERMINO REAL**  
**ENTREGA A ÁREA OPERATIVA** 31/01/2019

**CONTRATISTA:** CONCRETOS SAN CAYETANO S.A. DE C.V.

Contrato	1-15010001-4-43749		
	Inicio	Fin	Importe
Original	12/05/2017	27/12/2017	\$ 38,763,412.45
Convenio 1	18/01/2018	02/03/2018	
Convenio 2	03/03/2018	20/05/2018	\$ -
Convenio 3	21/05/2018	27/07/2018	
Convenio 4	28/07/2018	19/10/2018	
Convenio 5	20/10/2018	15/11/2018	\$ 8,280,746.10
<b>Total</b>	<b>12/05/2017</b>	<b>15/11/2018</b>	<b>\$ 47,044,158.55</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>99.40%</b>	<b>0.60%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 47,044,158.55	\$ 41,172,138.09	\$ 5,872,020.46
<b>100.00%</b>	<b>87.52%</b>	<b>12.48%</b>
Hasta la estimación:	81	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

### Situación actual de la obra:

Se encuentra en proceso la elaboración del finiquito de obra.

**U.V.I.E.** GABRIEL ENRIQUE REMES ÁLVAREZ

Contrato	2-15010001-5-43834		
	Inicio	Fin	Importe
Original	13/03/2018	30/11/2018	\$ 324,800.00
Convenio 1	11/07/2018	30/11/2018	\$ 116,000.00
Convenio 2			\$ -
<b>Total</b>	<b>13/03/2018</b>	<b>30/11/2018</b>	<b>\$ 440,800.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Programado	Real	Atraso
\$ 440,800.00	\$ 440,800.00	\$ -
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Hasta la estimación:	9	

### Acciones pendientes:

La Residencia de obra aplicará penas convencionales del 4 al millar por cada día de atraso por incumplimiento a la fecha de terminación contractual.

La obra fue auditada y la residencia en esta en espera del resultado de las observaciones.

**D.R.O.** ARQ. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-15010001-5-43755- C1-17		
	Inicio	Fin	Importe
Original	16/06/2017	01/03/2018	\$ 704,932.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
<b>Total</b>	<b>16/06/2017</b>	<b>01/03/2018</b>	<b>\$ 704,932.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Programado	Real	Atraso
\$ 704,932.00	\$ 344,752.00	\$ 360,180.00
<b>100.00%</b>	<b>48.91%</b>	<b>51.09%</b>
Hasta la estimación:	5	