



Situación actual de la obra:

La contratista ejecutó la totalidad de los trabajos en tiempo y forma.
La columna ubicada en el estacionamiento áreas comunes del cuerpo 6, fue reparada estructuralmente.

TIPO DE OBRA: Ampl. y/o Remodelación Programa de Emergencia
RESPONSABLE: Nivel Central
FECHA CONVENIDA
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN 06/01/2019
FECHA TERMINO REAL 30/05/2019
ENTREGA A AREA OPERATIVA 15/01/2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
Contrato 2-17370002-4-43825

	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	17/10/2017	06/01/2019	\$ 19,703,897.58
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
	17/10/2017	15/11/2018	\$ 19,703,897.58
<i>Total</i>			\$ 19,703,897.58

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 19,703,897.58	\$ 6,816,358.58	\$ 12,887,539.00
100.00%	34.59%	65.41%
Hasta la estimación:	23	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Está pendiente el cierre administrativo del contrato

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra