



Situación actual de la obra:

El avance de la UMF es el 92% y el del HGZ 10.56%. Se están realizando trabajos de pintura en plafones, instalación de equipo de aire acondicionado, trabajos de carpintería, colocación de cancelería y vidrio, colocación de pasta en muros, reestructuración de cimentación de servicios generales, se inició con la cimbra y armado de la losa de casa de máquinas, refuerzo de cimentación en imagenología, cimentación de caseta de acceso, trabajos de albañilerías en admisión de hospitalización.

Acciones pendientes:

Se requiere que el contratista concluya el proyecto ejecutivo para entregarlo a la División de Proyectos para su autorización.

A partir del 19 de julio de 2019, se tiene formalizada una suspensión temporal de forma parcial con fecha de término al 16 de octubre de 2019, derivado que una franja del predio se encuentra en litigio.

TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 21,250 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 15,450 m2
NÚMERO DE CAMAS: 52 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 81,847 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17180002-4-43821		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 358,236,167.17
Convenio 1	09/10/2017	30/12/2018	\$ 268,098.01
Convenio 2	20/08/2019	16/03/2020	\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	01/01/2018	16/03/2020	\$ 358,504,265.18
Total			\$ 358,504,265.18

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
55.77%	31.00%	24.77%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 199,937,828.69	\$ 20,116,318.36	\$ 179,821,510.33
55.77%	5.61%	50.16%
Hasta la estimación:	40	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

SUPERVISIÓN: SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17180002-5-43882		
	Inicio	Fin	Importe
Original	23/08/2018	19/04/2019	\$ 10,155,659.27
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	23/08/2018	19/04/2019	\$ 10,155,659.27

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
72.02%	100.00%	-27.98%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 10,155,659.27	\$ 9,196,811.13	\$ 958,848.14
100.00%	90.56%	9.44%
Hasta la estimación:	8	