



<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	8,946 m <sup>2</sup>
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	9,204 m <sup>2</sup>
<b>NÚMERO DE CAMAS:</b>	0 camas censables
<b>NÚMERO DE CONSULTORIOS:</b>	35
<b>POBLACIÓN BENEFICIADA:</b>	231, 588 derechohabientes

**CONTRATISTA:** CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.

Contrato 2-17150004-4-43827

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 259,623,821.26
Convenio 1	31/12/2018	18/02/2019	
Convenio 2			\$ 298,840.00
Convenio 3			
Convenio 4	19/02/2019	31/12/2018	
Convenio 5			
	<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>\$ 259,922,661.26</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 259,922,661.26</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>5.80%</b>	<b>94.20%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 259,922,661.26	\$ 15,033,494.29	\$ 244,889,166.97
<b>100.00%</b>	<b>5.78%</b>	<b>94.22%</b>
Hasta la estimación:	7	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

**Situación actual de la obra:**

Derivado que se contrató como proyecto integral y el avance tanto en el proyecto ejecutivo como en obra es mínimo, se realizará la terminación anticipada del contrato, lo cual ya ha quedado documentado.

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

**DRO:** GRUPO CONSTRUCTOR CIGALDI S.A. de C.V.

Contrato 2-17150004-5-43876

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 850,000.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>\$ 850,000.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>69.00%</b>	<b>31.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 850,000.00	\$ 270,280.00	\$ 579,720.00
<b>100.00%</b>	<b>31.80%</b>	<b>68.20%</b>
Hasta la estimación:	2	

\* Corte al 30 de septiembre de 2019