



Situación actual de la obra:

TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE DICTAMINÓ DEMOLICIÓN POR DAÑO ESTRUCTURAL
EL CONTRATO ORIGINAL ERA REHABILITARLA POR LO QUE CAMBIO EL OBJETO DEL CONTRATO

TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: 0 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 0 derechohabientes

CONTRATISTA:

Contrato	2-17360004-4-43822		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	08/11/2018	\$ 260,955,402.30
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/01/2018	08/11/2018	\$ 260,955,402.30
			\$ 260,955,407.30

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	0.00%	100.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 260,955,402.30	\$ 17,321,719.22	\$ 243,633,683.08
100.00%	6.64%	93.36%
Hasta la estimación:	0	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 5.00	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se trabaja en el proyecto el cual quedará terminado en diciembre de 2019
 Los trabajos de demolición quedarán terminados a principios de febrero de 2020.
 Se iniciarán los trabajos de construcción a finales de febrero de 2020 y como fecha probable para el termino de la obra en abril de 2021.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ

Contrato	2-17360004-5-43889		
	Inicio	Fin	Importe
Original	26/07/2019	10/02/2020	\$ 779,920.00
Convenio 1			
Convenio 2			
	26/07/2019	10/02/2020	\$ 779,920.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
22.43%	16.54%	5.89%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -
Hasta la estimación:	1	