

Terminación del Hospital General Regional de 250 Camas, Sustentable León, Guanajuato



Situación actual de la obra:

TIPO DE OBRA: NUEVA
RESPONSABLE: NIVEL CENTRAL
FECHA DE REPROGRAMACION: 14/06/2018
FECHA PREVISTA TERMINACION: 31/07/2019
FECHA TERMINO REAL:
ENTREGA A AREA OPERATIVA:

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Contrato	1-08110001-4-43746		
<i>p.alzado</i>	Inicio	Fin	Importe
Original	31/03/2017	31/03/2018	\$ 298,527,200.94
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	31/03/2017	31/03/2018	\$ 298,527,200.94
Total			\$ 433,694,303.33

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	99.90%	0.10%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 298,527,200.94	\$ 293,076,978.35	\$ 5,450,222.59
100.00%	98.17%	1.83%
Hasta la estimación:	33	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 135,167,102.39	

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Contrato	2-08110001-4-43880		
<i>p.unitario</i>	Inicio	Fin	Importe
Original	31/03/2017	14/06/2018	\$ 50,763,786.95
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	31/03/2017	14/06/2018	\$ 50,763,786.95
Total			

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 50,763,786.95	\$ 47,741,927.78	\$ 3,021,859.17
100.00%	94.05%	5.95%
Hasta la estimación:	1	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria		

Acciones pendientes:

SUPERVISIÓN: PLANET INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-081101MA-5-43460		
<i>Original</i>	Inicio	Fin	Importe
	19/11/2013	15/07/2018	\$ 12,646,193.66
Convenio 1	10/09/2015	31/12/2015	\$ 3,103,954.27
Convenio 2	19/11/2013	31/12/2016	\$ 6,485,170.32
Convenio 3	01/01/2017	31/03/2017	\$ 482,103.82
Convenio 4	01/04/2017	30/04/2018	\$ 8,137,492.95
Convenio 5	01/05/2018	15/07/2018	\$ 906,044.55
Convenio 6	01/05/2018	15/07/2018	\$ 4,056,896.87
	19/11/2013	15/07/2018	\$ 35,817,856.44
Total			

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 35,817,856.44	\$ 35,330,554.51	\$ 487,301.93
100.00%	98.64%	1.36%
Hasta la estimación:	72	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 1,387,206.14	