



TIPO DE OBRA:	NUEVA
RESPONSABLE:	NIVEL CENTRAL
FECHA DE REPROGRAMACION	28/07/2018
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN	30/07/2019
FECHA TERMINO REAL	30/07/2019
ENTREGA A AREA OPERATIVA	20/08/2019

Situación actual de la obra:

El 8 de noviembre de 2018 se inauguró el Hospital.

Al entrar en operación, el personal de la Delegación solicitó adecuación en algunos espacios para mejor funcionamiento de las áreas los cuales fueron atendidos por la contratista, realizándose el 20 de Agosto de 2019 la entrega a satisfacción al Área Operativa.

Acciones pendientes:

Realización de finiquitos.

CONTRATISTA:	SACYR CONSTRUCCIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.		
<i>Contrato</i>	1-09230002-4-43612		
<i>P.alzado</i>	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	01/06/2015	30/05/2017	\$ 840,316,073.91
<i>Convenio 1</i>	01/06/2015	16/02/2018	
<i>Convenio 2</i>	16/02/2018	15/05/2018	\$ -
<i>Convenio 3</i>	16/05/2018	28/07/2018	
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
Total	16/05/2018	28/07/2018	\$ 840,316,073.91
			\$ 840,316,073.91

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 840,316,073.91	\$ 840,026,081.39	\$ 289,992.52
100.00%	99.97%	0.03%
Hasta la estimación:	42	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

CONTRATISTA:	SACYR CONSTRUCCIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.		
<i>Contrato</i>	2-09230002-4-43859		
<i>p.unitario</i>	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	20/01/2016	31/12/2017	\$ 1,328,825.22
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
Total	00/01/1900	00/01/1900	\$ 1,328,825.22
			\$ 1,328,825.22

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,328,825.22	\$ 1,328,825.22	\$ -
100.00%	100.00%	0.00%
Hasta la estimación:	1	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

SUPERVISIÓN:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		
<i>Contrato</i>	1-09230002-5-43632		
<i>Original</i>	Inicio	Fin	Importe
	01/09/2015	25/09/2018	\$ 22,563,448.84
<i>Convenio 1</i>	01/08/2017	16/04/2018	\$ 6,621,703.35
<i>Convenio 2</i>	17/04/2018	13/07/2018	\$ 1,302,851.36
<i>Convenio 3</i>	14/06/2018	25/09/2018	\$ 989,885.07
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
Total	14/06/2018	25/09/2018	\$ 31,477,888.62
			\$ 33,257,023.12

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 31,477,888.62	\$ 31,212,981.20	\$ 264,907.42
100.00%	99.16%	0.84%
Hasta la estimación:	83	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 1,779,134.50	