



Situación actual de la obra:

Se encuentra en proceso de recalendarización y actualización de la cartera de inversión para cubrir las ampliaciones y obra nueva del inmueble.

Acciones pendientes:

Se elabora el dictamen para el convenio de ampliación de plazo y monto al 20 de mayo de 2019. el cual se podrá firmar una vez que se tenga el registro en cartera actualizado.

Se estima la conclusión de las obras en el primer trimestre de 2020

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51, 800 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m2
NÚMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NÚMERO DE QUIRÓFANOS:	4 Unidades (3 de Cirugía y 1 de Expulsión)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRA MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A

Contrato	2-17220001-4-43823		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 58,846,818.42
Convenio 1	31/12/2018	12/03/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	01/01/2018	12/03/2019	\$ 58,846,818.42
Total			\$ 58,846,818.42

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	39.50%	60.50%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 58,846,818.42	\$ 51,503,835.91	\$ 7,342,982.51
100.00%	87.52%	12.48%
Hasta la estimación:	58	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra