



Situación actual de la obra:

La obra se encuentra terminada

TIPO DE OBRA: De Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
FECHA DE TERMINO CONVENIDA/ 03/10/2019
FECHA PREVISTA TERMINACION 30/08/2019
FECHA TERMINO REAL
ENTREGA A AREA OPERATIVA

CONTRATISTA: EPCCOR, S.A. DE C.V.
 Contrato 2-14190001-4-43745

	Inicio	Fin	Importe
Original	18/04/2017	14/10/2019	\$ 49,939,282.14
Convenio 1	15/10/2017	04/12/2017	
Convenio 2	05/12/2017	04/03/2018	\$ -
Convenio 3	05/03/2018	14/08/2018	
Convenio 4	15/08/2018	03/10/2018	\$ 6,153,107.16
Convenio 5			
	15/08/2018	03/10/2018	\$ 56,092,389.30
Total			\$ 56,092,389.30

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	99.00%	1.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 56,092,389.30	\$ 44,215,655.14	\$ 11,876,734.16
100.00%	78.83%	21.17%
Hasta la estimación:	78	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 838,188.13	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Está pendiente el cierre administrativo del contrato.
 En espera del Oficio de Liberación de Inversión (OLI)
 para pago de estimaciones

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra