



Situación actual de la obra:

*Convenio de colaboración en proceso de formalización con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para obtener un dictamen estructural definitivo sobre el estado que guarda el inmueble, con el cual se soportará la demolición

Acciones pendientes:

*Se tomarán las acciones pertinentes una vez concluido el proceso legal.

TIPO DE OBRA: Nueva (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: 0 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 710,389 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato	1-17220002-4-43860		
	Inicio	Fin	Importe
Original	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Total			\$ 1,911,550,951.16

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
73.00%	3.00%	70.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,395,491,834.55	\$ 56,954,275.67	\$ 1,338,537,558.88
73.00%	2.98%	70.02%
Hasta la estimación:	10	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

DRO: Serrano Ingenieros de Puebla

Contrato	2-17220002-5-43874		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 858,400.00
Convenio 1			
Convenio 2			
	01/08/2018	28/12/2018	\$ 858,400.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	0.00%	100.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 858,400.00	\$ -	\$ 858,400.00
100.00%	0.00%	100.00%
Hasta la estimación:		

* Corte al 30 de septiembre de 2019