



**Situación actual de la obra:**

Se encuentra en proceso de recalendarización de recursos para cubrir las ampliaciones y obra nueva que se realiza en esta unidad.

**Acciones pendientes:**

Se requiere un convenio para ampliar los alcances y el monto por el incremento en áreas sujeto a la recalendarización y se tiene prevista su conclusión en el segundo trimestre de 2020

**TIPO DE OBRA:** Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:**  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 21,177.14 m2  
**NUMERO DE CAMAS:** No Aplica  
**NUMERO DE CONSULTORIOS:** 10 unidades  
**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 281,427 derechohabientes

**CONTRATISTA:** UDRA MÉXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A de C.V.

Contrato	2-17180004-4-43820		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/01/2018	14/08/2018	\$ 134,414,237.60
Convenio 1	15/08/2018	25/11/2019	
Convenio 2			\$ 251,272.54
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	<b>01/01/2018</b>	<b>25/11/2019</b>	<b>\$ 134,665,510.14</b>
Total			<b>\$ 134,665,510.14</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
<b>85.00%</b>	<b>67.36%</b>	<b>17.64%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 114,465,683.62	\$ 65,745,974.68	\$ 48,719,708.94
<b>85.00%</b>	<b>57.44%</b>	<b>27.56%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		48
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$	-

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**No se requiere servicio de Director Responsable de Obra**