



TIPO DE OBRA:	Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	31, 478 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	20, 500 m ²
NÚMERO DE CAMAS:	90 camas censables
NÚMERO DE QUIRÓFANOS:	6 unidades (3 de Cirugía, 1 de Urgencia, 1 de Procedimientos y 1 de Cirugía)
POBLACION BENEFICIADA:	Ambulatoria) 431, 218 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR ALVARGA HOSPITAL ACUÑA S.A. DE C.V.

<i>Contrato</i>	1-15050002-4-43747		
	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	02/05/2017	24/08/2018	\$ 483,638,807.27
<i>Convenio 1</i>	25/08/2018	18/02/2019	
<i>Convenio 2</i>			\$ 87,331,431.16
<i>Convenio 3</i>	19/02/2019	31/12/2019	
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
	02/05/2017	31/12/2019	\$ 570,970,238.43
<i>Total</i>			\$ 577,383,224.90

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
49.60%	47.10%	2.50%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 283,201,238.26	\$ 231,001,125.69	\$ 52,200,112.57
49.60%	40.45%	9.15%
Hasta la estimación:	107	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 6,412,986.47	

Situación actual de la obra:

Se ejecutan trabajos de colados en pisos en el cuarto de los aires acondicionados, instalación de ductos de agua fría, así como tubería de agua helada, ambos con su respectivo forro; así mismo, se ejecutan aplanados de muros en el primer y segundo nivel de encamados.

El 20 de septiembre de 2019, se inician los servicios de una nueva Supervisión Externa.

Acciones pendientes:

· Está en proceso la contratación de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE)

SUPERVISIÓN: CONSTRUIDEAS, INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

<i>Contrato</i>	2-15050002-5-43892		
	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			
	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ -		\$ -
Hasta la estimación:		

DRO: ING. OLGA LYDIA BENAVIDES OBREGÓN

<i>Contrato</i>	2-15050002-5-43767		
	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	27/07/2017	26/09/2018	\$ 821,048.00
<i>Convenio 1</i>	27/09/2018	24/03/2019	\$ 187,920.00
<i>Convenio 2</i>			
	27/07/2017	24/03/2019	\$ 1,008,968.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,008,968.00	\$ 717,288.00	\$ 291,680.00
100.00%	71.09%	28.91%
Hasta la estimación:	21	