



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: 90 camas censables
NÚMERO DE ESPECIALIDADES: 37
POBLACIÓN BENEFICIADA: 151,354 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

| Contrato | 1-14160003-4-43781 | | |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Inicio | Fin | Importe |
| Original | 13/09/2017 | 04/02/2019 | \$ 647,925,756.48 |
| Convenio 1 | 05/02/2019 | 24/08/2019 | |
| Convenio 2 | | | \$ - |
| Convenio 3 | | | |
| Convenio 4 | | | |
| Convenio 5 | | | |
| | 13/09/2017 | 04/02/2019 | \$ 647,925,756.48 |
| Total | | | \$ 647,925,756.48 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 100.00% | 85.34% | 14.66% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 647,925,756.48 | \$ 478,909,922.54 | \$ 169,015,833.94 |
| 100.00% | 73.91% | 26.09% |
| Hasta la estimación: | 30 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ - | |

Situación actual de la obra:

Se formalizó acta de suspensión temporal parcial por 90 días del 23 de agosto de 2019 al 20 de febrero de 2020 derivado de la falta de servicios municipales, así como de suministro de equipo asociado a obra, responsabilidad del Instituto.

SUPERVISIÓN: SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.

| Contrato | 1-14160003-5-43811 | | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | Inicio | Fin | Importe |
| Original | 05/12/2017 | 31/03/2019 | \$ 12,526,214.63 |
| Convenio 1 | | | |
| Convenio 2 | | | \$ - |
| | 05/12/2017 | 31/03/2019 | \$ 12,526,214.63 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 12,526,214.63 | \$ 12,520,750.79 | \$ 5,463.84 |
| 100.00% | 99.96% | 0.04% |
| Hasta la estimación: | 50 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ 390,012.59 | |

Acciones pendientes:

Es necesario que la contratista incremente su flujo financiero con la finalidad de atacar todos los frentes de manera simultánea y terminar en tiempo y forma, a fin de dar cumplimiento al programa de trabajo para abatir atraso al mismo.

DRO: Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.

| Contrato | 2-14160003-5-43761 | | |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Inicio | Fin | Importe |
| Original | 28/06/2017 | 19/12/2018 | \$ 729,060.00 |
| Convenio 1 | | | |
| Convenio 2 | | | \$ - |
| | 28/06/2017 | 19/12/2018 | \$ 729,060.00 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 100.00% | 75.00% | 25.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 729,060.00 | \$ 510,400.01 | \$ 218,659.99 |
| 100.00% | 70.01% | 29.99% |
| Hasta la estimación: | 17 | |