



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 59,974 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 32,770 m2
NÚMERO DE CAMAS: 170 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 8,175,407 derechohabientes

CONTRATISTA: ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato 1-11370005-4-43728

	Inicio	Fin	Importe
Original	23/11/2016	26/04/2018	\$ 66,088,389.79
Convenio 1	21/06/2018	05/01/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	23/11/2016	23/09/2019	\$ 66,088,389.79
Total			\$ 66,088,389.79

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	41.25%	58.75%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 66,088,389.79	\$ 26,633,329.89	\$ 39,455,059.90
100.00%	40.30%	59.70%
Hasta la estimación:	54	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

No se llevaron a cabo actividades la contratista continúa sin presentar personal obrero. Tercera Suspensión Temporal Parcial por 220 días que arrojó como fecha de terminación de los trabajos el 23 de septiembre de 2019

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se le notificó a la contratista mediante nota de bitácora que derivado del atraso presentado, es causal de rescisión administrativa de acuerdo a lo indicado en el numeral cuatro de la cláusula vigésima cuarta del contrato.

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra