



Situación actual de la obra:

La obra se encuentra concluida, recepcionada y operando

TIPO DE OBRA:	NUEVA
RESPONSABLE:	NIVEL CENTRAL
FECHA DE TERMINO SUSPENSIÓN	24/09/2017
FECHA PREVISTA TERMINACION	30/08/2019
FECHA TERMINO REAL	01/09/2018
ENTREGA A AREA OPERATIVA	01/11/2019

CONTRATISTA: EDIFICACION Y PROYECTOS DUAL, S.A. DE C.V.

<i>Contrato</i>	1-16140001-4-43739		
	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	07/12/2016	04/07/2017	\$ 46,717,119.66
<i>Convenio 1</i>	26/09/2017	06/12/2017	\$ 8,264,672.91
<i>Convenio 2</i>	07/12/2017	31/03/2018	\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
	00/01/1900	00/01/1900	\$ 54,981,792.57
<i>Total</i>			\$ 54,981,792.57

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 54,981,792.57	\$ 54,323,641.31	\$ 658,151.26
100.00%	98.80%	1.20%
Hasta la estimación:	58	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Está pendiente el cierre administrativo

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra