



# Construcción del Módulo de Educación del Hospital Regional No1

## Lic. Ignacio García Téllez

### Mérida, Yucatán



**TIPO DE OBRA:** Ampliación y/o remodelación (Cons. Aulas FOFOE)  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**FECHA REPROGRAMACIÓN:** 27/01/2018  
**FECHA PREVISTA TERMINACIÓN:**  
**FECHA TERMINO REAL:** 23/08/2018

**POBLACIÓN BENEFICIADA:**

**CONTRATISTA:** CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato	1-15330002-4-43725		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	07/11/2016	04/06/2017	\$ 16,942,995.62
Convenio 1	05/06/2017	28/08/2017	
Convenio 2	29/08/2017	10/11/2017	\$ -
Convenio 3	11/11/2017	13/12/2017	\$ 1,570,216.82
Convenio 4	13/12/2017	27/01/2018	
Convenio 5			
	<b>07/11/2016</b>	<b>04/06/2017</b>	<b>\$ 18,513,212.44</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 18,513,212.44</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 18,513,212.44	\$ 12,354,056.18	\$ 6,159,156.26
<b>100.00%</b>	<b>66.73%</b>	<b>33.27%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	68	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**Situación actual de la obra:**

Obra rescindida por causas imputables a contratista  
 Inconformidad presentada por parte del contratista

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

El area de apoyo Normativa informara de la procedencia de la inconformidad y de lo que resulte continuar con la terminacion de la obra

**No se requiere servicio de Director Responsable de Obra**