



TIPO DE OBRA: Reestructuración
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: Unidad Médica de Alta Especialidad
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 0 derechohabientes

CONTRATISTA: URBANIZACION, CONSTRUCCIONES Y MEJORAS, S.A. DE C.V.

Contrato	1-083-6001-4-43636		
	Inicio	Fin	Importe
Original	21/09/2015	16/09/2016	\$ 14,611,194.19
Convenio 1	17/09/2016	01/03/2017	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	21/09/2015	16/09/2016	\$ 14,611,194.19
Total			\$ 14,611,194.19

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 14,611,194.19	\$ 13,910,096.96	\$ 701,097.23
100.00%	95.20%	4.80%
Hasta la estimación:	1	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Primera etapa terminada correspondiente a la recimentación y mantenimiento a base de pilotes mecanizados.

Se realizaron trabajos de perforación, colado de cartelas, excavaciones, colocación de mecanismos, estopeo, descabezado y colocación de dovelas para el hincado de pilotes en las áreas liberadas por la UMAE. (vestidores, baños, sala de espera y área de servicios generales.)

Estos trabajos representaron un avance del 45% del total de la obra.

Acciones pendientes:

Es importante mencionar que los trabajos restantes son relacionados al mantenimiento de los pilotes existentes . Actualmente esta obra no se tiene contemplada en la ultima modificación al presupuesto 2019.

Es necesario adecuar el Registro en Cartera de Inversión para que el recurso este vigente para el 2019 y se pueda incluir en el presupuesto 2019.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra