

Ampliación del área de Tococirugía del Hospital General Regional No 1 Querétaro, Querétaro



Situación actual de la obra:

La obra se encuentra concluida y operando
El área operativa tomó posesión de las instalaciones

TIPO DE OBRA:	AMP. Y/O REM. (TOCOCIRUGIA)
RESPONSABLE:	NIVEL CENTRAL
FECHA DE REPROGRAMACIÓN	
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN	30/08/2019
FECHA TERMINO REAL	
ENTREGA A AREA OPERATIVA	20/09/2017

CONTRATISTA: DESARROLLO E INGENIERÍA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Contrato	1-14230002-4-43659		
P.alzado	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	08/12/2015	02/09/2016	\$ 33,399,781.62
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
Total	08/12/2015	02/09/2016	\$ 33,399,781.62

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 33,399,781.62	\$ 32,440,829.38	\$ 958,952.25
100.00%	97.13%	2.87%
Hasta la estimación:	32	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Contrato a Precio Alzado, se encuentra en revisión el dictamen de rescisión administrativa del mismo, derivado de trabajos no ejecutados por la empresa contratista.

Pendiente el cierre administrativo

D.R.O ARQ. FERNANDO VAZQUEZ AGUILERA

Contrato	2-14230002-5-43675		
	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	30/03/2016	16/09/2016	\$ 212,280.00
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
Total	30/03/2016	16/09/2016	\$ 212,280.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	99.00%	1.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 212,280.00	\$ 162,748.00	\$ 49,532.00
100.00%	76.67%	23.33%
Hasta la estimación:	6	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	