



Situación actual de la obra:

La unidad se encuentra a cargo de la empresa contratista, ya que se realizó una entrega parcial al área usuaria.

TIPO DE OBRA:	NUEVA
RESPONSABLE:	NIVEL CENTRAL
FECHA DE REPROGRAMACIÓN	19/02/2018
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN	30/08/2019
FECHA TERMINO REAL	01/10/2018
ENTREGA A AREA OPERATIVA	

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BREMA, S.A. DE C.V.
Contrato 1-15220001-4-43726

	Inicio	Fin	Importe
Original	21/11/2016	18/06/2017	\$ 43,308,242.28
Convenio 1	19/06/2017	30/09/2017	
Convenio 2	01/10/2017	19/02/2018	\$ 9,579,177.24
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/10/2017	19/02/2018	\$ 52,887,419.52
			\$ 54,323,512.58

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 52,887,419.52	\$ 52,207,194.93	\$ 680,224.59
100.00%	98.71%	1.29%
Hasta la estimación:	113	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 1,436,093.06	

D.R.O. SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.
Contrato 2-15220001-5-43732

	Inicio	Fin	Importe
Original	28/11/2016	29/05/2017	\$ 687,996.00
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	28/11/2016	29/05/2017	\$ 687,996.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 687,996.00	\$ 672,836.08	\$ 15,159.92
100.00%	97.80%	2.20%
Hasta la estimación:	8	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria		

Acciones pendientes:

Problemas con el suministro eléctrico, se presentó una explosión por variación de voltaje en el registro de media tensión, por lo que se presentó ante CFE informe y reclamación de daños, sin embargo ésta insiste que que el daño no es competencia de ellos.

No se requiere servicio de Supervisión Externa