

Terminación de los Trabajos de Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE CMN La Raza, Ciudad de México.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



GRUPO CONSTRUCTOR
MAFYN, S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$123,867,547.63 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
diciembre 2025

Situación actual de la obra:

- La Residencia de Obra del Instituto está en espera de la notificación de la emisión del Oficio de Liberación de Inversión para la formalización de los convenios 4 y 5 (C4 y C5), así como, de la formalización del convenio 3 (C3) para el trámite respectivo, de acuerdo con lo indicado por la Subjefatura de la División de Contratos y Convenios.



Avance físico
83.02%



Avance financiero
\$108,220,557.31%
82.37%