

# Trabajos para el HGZ 144 camas, Tula de Allende, Hidalgo



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales



CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. /PROMOTORA Y  
DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA,  
S.A. DE C.V./INTEGRA96, S.A. DE C.V./HUMAN CARE APP,  
S.A. DE C.V./PRODEMEX CONSTRUCCIONES  
S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$1,676,199,472.20 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
marzo 2026

## Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de ingeniería en Telecomm, albañilerías y acabados, se trabaja en las fachadas del edificio 5 segundo y tercer nivel, edificio 3 primer nivel, edificio 4 planta baja.

Se realizan obras exteriores, sistema de riego en exteriores y red pluvial exterior, pozos de visita de aguas negras y pluviales, así como trabajos de ingeniería electromecánica en subestación.



**Avance físico**  
75.90 %



**Avance financiero**  
\$ 1,265,684,263.68  
75.51%