

Proyecto Integral para la Terminación de los Trabajos para la Sustitución de la Central de Servicios CMN La Raza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



FORTIUS ELECTROMECAÁNICA,
S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$132,404,578.17 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Diciembre 2025

Situación actual de la obra:

- Se encuentra en conformación un Dictamen Técnico para motivar un Convenio adicional al monto y al plazo derivado de cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contractual.
- A través de la Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, la Residencia de Obra y el área Operativa, se encuentran conformando la documentación para solicitar la contratación y proceder al energizado de la Subestación Receptora (RM6) y de los equipos de instalación permanente que están pendientes realizar pruebas de operación y funcionamiento.



Avance físico
73.24%



Avance financiero
\$132,355,732.83
99.96% *