

# Construcción del HGZ 144 camas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales



PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. / PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**

\$2,142,672,885.18 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
octubre 2025



**Avance físico**

99.65 %



**Avance financiero**

\$1,959,953,517.56  
91.47%

## Situación actual de la obra:

- Personal de Protección civil realiza revisión de las áreas de captación pluvial del hospital.
- Se realiza la configuración e instalación de cableado de fibra óptica en sala de hemodinamia.
- Se realizan los trabajos de configuración y pruebas de estación de tele-enseñanza y tele-medicina para el área de consulta externa y sala de cirugía 4, así como el servidor en el MDF.
- Actualmente se encuentra autorizada una suspensión parcial.