

Construcción del Nuevo HGZ 90 camas Navojoa, Sonora



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

CONSTRUCTORA JILSA,
S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$1'204,964,279.40 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
diciembre 2025



Avance físico
93.32 %



Avance financiero
\$1,107,000,683.48
91.87%

Situación actual de la obra:

- Se continúa con trabajos de instalación eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, hidráulica y telecomunicaciones; así como pasta en fachada, trabajos de carpintería, plafones en primer y segundo nivel
- Además de trabajos de terracerías en área de urgencias y montaje de equipos en cuartos de aire y estructura y lámina porcelanizada de estela institucional.

