

Construcción de un Hospital General de Zona de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL



**Monto contractual
c/convenio**
\$2,354,766,727.9



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
agosto 2027

Situación actual de la obra:

Se realiza poda y retiro de tocones se continua con los trabajos de tala de árboles y retiro de tocones.

Se continua con el desmantelamiento de carpintería, herrería, perfiles estructurales y techumbre, así como demoliciones de elementos de forma manual y mecánica.

Despalme de terreno se continua con el despalme de terreno natural (deshierbe, desenraizando y removiendo capa vegetal).

Se inicia con la perforación y colado de pilas.



Avance físico
3.50%



Avance financiero
\$ 706,430,018.37
30%