

Construcción del HGZ 216 camas, Ensenada, Baja California (Etapa 2)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL



**Monto contractual
c/convenio**
\$1,384,919,034.86



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Mayo 2027

Situación actual de la obra:

Se trabaja en el habilitado y cimbrado de pretilas y bases de equipo en azotea y se continúa trabajando en instalaciones hidrosanitarias, así como con la construcción de registros pluviales y sanitarios.

En cuerpo 5 se continúa con el armado y colado de dados y contratables en cimentación, se inició con el montaje de estructura (columnas y vigas principales).

En cuerpo 6 se continúa con el descabece de las pilas.



Avance físico
10.08 %



Avance financiero
\$ 553,967,613.95
40%