

Construcción y Equipamiento de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 Camas, en Sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis, Río Colorado, Sonora



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL



**Monto contractual
c/convenio**
\$2,171,948,807.20 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Abril 2027

Situación actual de la obra:

- Se concluyó el día 24 de septiembre con el colado del total de pilas de cimentación; continúan con el descabece de pilas, excavaciones y colado de plantilla para cimentación superficial en el cuerpo principal; avanzan con armado de dados, contratrabes y cimbra en los cuerpos de servicios generales y casa de máquinas, se programa iniciar colados de cimentación superficial para el sábado 27 de septiembre en casa de máquinas



Avance físico
10.80%



Avance financiero
\$ 868,779,522.87
40%