

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	AO-050CYR094-E6-2022	Fecha de Adjudicación:	25-jul-22
"Unidad Verificadora de Instalaciones Electricas (UVIE) para la Construcción del Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío, Leon, Guanajuato"			
EMPRESA:	MIGUEL GARCIA BARRERA		
No. DE CONTRATO:	2-2110002-S-11035	No COMPROMISO:	S-11035
Monto de Contrato:	\$292,000.00	Monto de Anticipo:	
Periodo de Ejecución:	26 de julio de 2022 al 24 de septiembre de 2022	Plazo de Ejecución:	60 días naturales
CONVENIO 1			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 98 días	Fecha:	12 de septiembre de 2022
Periodo: 13-septiembre-22 al 31-diciembre-22	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C1-22	Numero compromiso: S-11035C1-22
CONVENIO 2			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 147 días	Fecha:	30 de julio de 2023
Periodo: 30-julio-23 al 24-diciembre-23	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C2-23	Numero compromiso: S-11035C2-23
CONVENIO 3			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 99 días	Fecha:	22 de diciembre de 2023
Periodo: 25-diciembre-23 al 01-abril-24	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C3-23	Numero compromiso: S-11035C3-23
CONVENIO 4			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 91 días	Fecha:	07-nov-23
Periodo: 02-abril-24 al 01-julio-24	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C4-23	Numero compromiso: S-11035C4-23
CONVENIO 5			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 92 días	Fecha:	18-jun-24
Periodo: 02-julio-24 al 01-octubre-24	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C5-24	Numero compromiso: S-11035C5-24
CONVENIO 6			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 136 días	Fecha:	30 de septiembre de 2024
Periodo: 02-octubre-24 al 14-febrero-25	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C6-24	Numero compromiso: S-11035C6-24
CONVENIO 7			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 80 días	Fecha:	14 de febrero de 2025
Periodo: 15-febrero-25 al 05-mayo-25	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C7-25	Numero compromiso: S-11035C7-25
CONVENIO 8			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 71 días	Fecha:	05 de mayo de 2025
Periodo: 06-mayo-24 al 15-julio-25	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C8-25	Numero compromiso: S-11035C8-25
CONVENIO 9			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 109 días	Fecha:	15 de julio de 2025
Periodo: 16-julio-24 al 01-noviembre-25	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C9-25	Numero compromiso: S-11035C9-25
CONVENIO 10			
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo: 123 días	Fecha:	31 de octubre de 2025
Periodo: 01-octubre-25 al 31-enero-2026	Importe: \$292,000.00	Numero: 2-2110002-S-11035C10-25	Numero compromiso: S-11035C10-25
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	94.28%	61.98%	-32.30%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 319,356.80	\$ 209,947.96	\$ 109,408.84
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	0.00	0.00	0.00
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 338,720.00	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 209,947.96	HASTA EST. No.:	2
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:		HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA			

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

EL RETRASO QUE HA GENERADO LA CONTRATISTA COPSA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LA OBRA, HA PROVOCADO QUE LA UVIE LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA CON ATRASO, YA QUE AUN NO TERMINAN DE CONECTAR LA PLANTA DE EMERGENCIA, EL TRANSFORMADOR Y AUN FALTA POR EJECUTAR LA MEDIA TENSION.