

DATOS GENERALES

UNIDAD: NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS

No. De Procedimier LO-50-GYR-050GYR086-N-6-2023 Fecha de Adjudicac 26-jul-23
CONTRATACIÓN DEL PERITO EN CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL YUCATÁN.

EMPRESA:	CARLOS ALBERTO DE FATIMA ESTRELLA ESCALANTE (PERSONA FÍSICA)		
No. DE CONTRATO:	1-22330005-S-33090	No COMPROMISO:	S-33090
Monto de Contrato:	\$ 3,705,686.01	Monto de Anticipo:	SIN ANTICIPO
Período de Ejecución:	31 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	460 DIAS

CONVENIOS

Monto <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	02/11/2024 AL 31/12/2024
Periodo:	Importe: \$32,606.08 + I	Numero: 1-22330005-S-33090C1-24	Número compromiso: S-33090
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	01/01/2025 AL 28/02/2025
Periodo:	Importe:	Numero: 1-22330005-S-33090C2-25	Número compromiso: S-33090
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	01/03/2025 AL 31/05/2025
Periodo:	Importe:	Numero: 1-22330005-S-33090C3-25	Número compromiso: S-33090
Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	01/06/2025 AL 31/10/2025
Periodo:	Importe:	Numero: 1-22330005-S-33090C4-25	Número compromiso: S-33090

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	91.25%	89.67%	1.58%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 3,956,982.17	\$ 3,888,310.79	\$ 68,671.38
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	NA	NA	NA
Materiales	NA	NA	NA

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 4,298,595.77	MONTO CONVENIDO:	\$ 37,823.05
MONTO PAGADO:	\$ 3,888,310.79	HASTA EST. No.:	1 a la 21
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

MIENTRAS LA OBRA NO SE REINICIE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES