

DATOS GENERALES
CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023	Fecha de Adjudicación:	09 DE AGOSTO 2023
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
“Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”

EMPRESA:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22070003-5-431001	No COMPROMISO:	5-431001
Monto de Contrato:	\$ 35,099,988.06	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	494 DIAS

CONVENIO 1

Monto: \$9,742,055.89	Plazo: 154 días	Fecha:	31 DE MAYO DE 2025
Periodo: 28-dic-24 a 31-may-25	Importe: \$44,842,043.95	Número: 1-22070003-5-431001C1-25	Número compromiso: 431001C1-25

CONVENIO 2

Monto: \$4,150,293.53	Plazo: 92 días	Fecha:	01 de junio de 2025
Periodo: 01-jun-25 al 31-ago-25	Importe: \$48,992,337.48	Número: 1-22070003-5-431001C2-25	Número compromiso: 431001C2-25

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 49,326,934.64	\$ 49,326,934.64	\$ -
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	7.00	7	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)
ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 52,016,770.98	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: EST. 40	\$ 50,688,607.82	HASTA EST. No. 40	\$ 50,688,607.82
PENDIENTE DE PAGO: 41 a 43	\$ 5,566,617.50	EST. 41 a 43	\$ 5,566,617.50
EN REVISION:		EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	97.45%	% PENDIENTE DE PAGO	10.70%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- *Con fecha 3 de octubre se hace entrega del Hospital al área operativa.
- *Con fecha 3 de octubre se cuenta con acta entrega-recepción por parte del área operativa.
- *Se verifica el sistema de vapor y se da servicio a los esterilizadores del área de CEyE.
- *A la fecha no se cuenta con acta entrega-recepción por parte de la supervisión.