



GOBIERNO DE MÉXICO



### CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

140

Actualización:

30 de diciembre de 2025

#### DATOS GENERALES

##### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-5-2024	Fecha de Adjudicación:	7 DE MAYO DE 2024
-----------------------	------------------------------	------------------------	-------------------

##### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	RAZÓN SOCIAL: C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-431026	No COMPROMISO:	5-431026
FECHA DE CONTRATO:	14 DE MAYO DE 2024		
Monto de Contrato:	\$656,371.51	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	15/05/2024 AL 10/11/2024	Plazo de Ejecución:	139 días naturales

##### CONVENIO

Plazo	Monto	Fecha:	04-sep-25
Plazo: 107 días	Importe: \$ 497,339.28	Número: 1-21220002-5-431026	Número compromiso: 5-431026
Periodo de Ejecución:	01 Nov 2025 - 30 Jul 2025	Importe modificado (S/IVA):	\$1,153,710.79

#### PROCESO DE OBRA (SIN IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes S/IVA)	\$1,153,710.79	\$1,153,710.79	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

#### SITUACION FINANCIERA (SIN IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$1,153,710.79	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$1,153,710.79	HASTA EST. No.:	15 (QUINCE)
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:		HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

#### Reporte Fotográfico



#### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE ENCUENTRA FINIQUITADO.