

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

No. De Procedimiento:	AO-50-CYR-050CYR119-N-22-2024	Fecha de Adjudicación:	10-jul-24
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
 UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

EMPRESA:	C. ISAÍAS LEDESMA ROSAS		
No. DE CONTRATO:	2-22130004-5-431039	No COMPROMISO:	5-431039
Monto de Contrato:	\$944,992.898 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	18 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	150 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.0000%	81.02%	-18.98%
Financiero (Importers C/IVA)	\$944,992.90	\$629,204.66	-\$315,788.24
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	2.00	2.00	0.00
Materiales	100.00%	81.02%	-18.98%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$944,992.90	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$629,204.66	HASTA EST. No.:	4
PENDIENTE DE PAGO:	-	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Actualmente, el contrato de Servicio de la Unidad Verificadora de Instalaciones se encuentra en espera de la liberación del recurso para la formalización del convenio modificatorio que permita concluir satisfactoriamente con el objeto del contrato inicial.