

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula **139**
Actualización: **03-ene**

DATOS GENERALES

UNIDAD: NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS

No. De Procedimier AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024 Fecha de Adjudicac 26-jul-24
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| EMPRESA: | | MT INGENIERIA, SA DE CV | |
| No. DE CONTRATO: | 2-2233000-5-431042 | No COMPROMISO: | 5-431042 |
| Monto de Contrato: | \$ 1,153,428.83 | Monto de Anticipo: | SIN ANTICIPO |
| Periodo de Ejecución: | DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | Plazo de Ejecución: | 120 DIAS |

CONVENIO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Monto <input type="checkbox"/> | Plazo <input type="checkbox"/> | Fecha: | Número compromiso: |
| Periodo: | | | |

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

| Avances | Programado | Real | Desviación |
|--|------------------------|---------------|------------------------|
| Fisico, (En porcentaje %) | 100.00% | 25.00% | 75.00% |
| Financiero (Importes C/IVA) | \$ 1,153,428.83 | \$ - | \$ 1,153,428.83 |
| Fuerza de trabajo (Prom. mensual) | NA | NA | NA |
| Materiales | NA | NA | NA |

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|
| MONTO CONTRATO: | | MONTO CONVENIDO: | |
| MONTO PAGADO: | | HASTA EST. No.: | |
| PENDIENTE DE PAGO: | | HASTA EST. No.: | |
| EN REVISION: | | HASTA EST. No.: | |

PENALIZACIONES (SIN IVA)

| | |
|--|--|
| RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO | |
| RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA | |

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

LA CONTRATISTA DE LA UVIE INGRESA SOLICITUD DE CONVENIO 1 A LA RESIDENCIA Y ESTA ENVIA DICTAMEN TECNICO PARA CONVENIO 1 A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA UIPECI EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025. EL UVIE SE PRESENTA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO PARA APOYO Y VERIFICAR QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELECTRCOS SEAN APTOS PARA RECIBIRSE EN LA OBRA. TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA Y SUPERVISION EXTERNA SE REVISAN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE PARA LA VALIDACION DE LAS ACTAS ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS.

