

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024** Fecha de Adjudicación: **25 DE JULIO DE 2024**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".

EMPRESA: ELECTROGAZA, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: **2-22070003-5-431043** No COMPROMISO: **5-431043**
Monto de Contrato: \$ **1,204,316.27** Monto de Anticipo: **N/A**
Periodo de Ejecución: **31 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024** Plazo de Ejecución: **140 DIAS NATURALES**

CONVENIO 1

Monto: Plazo: 318 DIAS Fecha: **03 DE DICIEMBRE DE 2025**
Periodo: Importe: \$758,624.01 Número: 2-22070003-5-431043C1-25 Número compromiso: 5-431043-C1-2025

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaJe %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,397,006.87	\$ 1,397,006.87	\$ -
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	8.00	8	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 2,277,010.72	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: a EST 4	\$ 238,685.34	EST.	\$ 238,685.34
PENDIENTE DE PAGO: 5 A 24	\$ 1,996,801.88	HASTA EST. 24	\$ 1,996,801.88
EN REVISION:	\$ -	EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	10.48%	% PENDIENTE DE PAGO	87.69%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- *Con fecha 3 de octubre se hace entrega del Hospital al área operativa.
- *Con fecha 3 de octubre se cuenta con acta entrega-recepción por parte del área operativa.
- *A la fecha se encuentra con Acta Verificación por parte de la UVIE.
- *A la fecha no se cuenta con acta entrega-recepción por parte de la contratista.