

# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PERFORACIÓN DE POZO

No. De Procedimiento:	IO-50-CYR-050GYR119-N-29-2024	Fecha de Adjudicación:	23-ago-24
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:</b> PERFORACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE UN POZO DE 4.5 L/S PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
<b>EMPRESA:</b>		<b>CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.</b>	
No. DE CONTRATO:	2-22130004-5-431047	No COMPROMISO:	5-431047
Monto de Contrato:	\$13,992,384.522 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	30 DE AGOSTO DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	120 días naturales

### CONVENIO C-1

Monto <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	En proceso de autorización	
Fecha de inicio: 28 de Diciembre de 2024	Fecha de terminación: 31 de Agosto de 2025	Monto: \$11,855,720.12 (S/IVA)	Número convenio: 2-22130004-5-431047C1-25	Número compromiso: 5-431047C1-25

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Convenio C-1	Real	Desviación
<b>Físico, (En porcentaje %)</b>	100.0000%	100.0000%	86.66%	-13.34%
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>	\$13,992,384.52	\$27,745,019.86	\$8,728,397.18	<b>\$19,016,622.68</b>
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>	12.00	17.00	2.00	-15.00
<b>Materiales</b>	100.00%	100.00%	86.66%	-13.34%

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

<b>MONTO CONTRATO:</b>	\$13,992,384.52	<b>MONTO CONVENIDO:</b>	-
<b>MONTO PAGADO:</b>	\$8,728,397.18	HASTA EST. No.:	1-8
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>	\$3,384,834.66	HASTA EST. No.:	9 - 12
<b>EN REVISION:</b>		HASTA EST. No.:	

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Administrativamente el Contratista entrega de información técnica complementaria del segundo pozo para ser enviada a la División de Análisis y Revisión de Proyectos. El Contratista solicita el reconocimiento de cantidades adicionales derivado de las características del primer pozo. Se continua con la excavación de las cepas y colocación de tubería para las líneas de alimentación hidráulica, con avance del 90% en la línea de alimentación a la cisterna de la UMF y de 95% en la línea de alimentación a la cisterna del Hospital. Termina el aforo del segundo pozo dando como resultado preliminar un caudal de 7.5 lts/seg., se esta a la espera de los resultados obtenidos por el Laboratorio.