



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE-DICIEMBRE).

Datos generales del contrato:

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de contrato: | 2-19020004-5-42906 |
| Número de compromiso: | 5-42906 |
| Número de obra: | 19020004 |
| Concepto del Contrato: | Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Ampliación y Remodelación de las Áreas de Quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General Regional No. 20, en Tijuana, Baja California. |
| Contratista: | Espacio Sepia, S.A. de C.V. |
| Fecha de inicio: | 11 de Agosto de 2021 |
| Fecha de término: | 09 de Octubre de 2021 |
| Plazo de ejecución: | 60 días naturales |
| Monto del Contrato sin IVA: | \$552,449.63 (Quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.). |
| Convenio: | N/A |
| Fecha del Convenio: | N/A |
| Tipo de ampliación: | N/A |
| Plazo de ampliación: | N/A |
| Monto del convenio: | N/A |
| Avance físico: | 100% |
| Avance financiero: | 100% |

