



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE-DICIEMBRE).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-20270007-5-42926</b>
Número de compromiso:	<b>5-42926</b>
Número de obra:	<b>20270007</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 144 camas, en Sustitución del HGZ No. 3 en la Localidad de Navojoa, Estado de Sonora.
Contratista:	<b>CG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C. V.</b>
Fecha de inicio:	<b>07 DE DICIEMBRE DE 2021</b>
Fecha de término:	<b>04 DE FEBRERO DE 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>60 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$550,813.80 (Quinientos cincuenta mil ochocientos trece pesos 80/100 M.N.).</b>
Asignación Inicial:	<b>\$234,269.97 (Doscientos treinta y cuatro mil, doscientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.).</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>45%</b>
Avance financiero:	<b>42.5%</b>

