



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE-DICIEMBRE).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-17150004-5-42929</b>
Número de compromiso:	<b>5-42929</b>
Número de obra:	<b>17150004</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, del predio donde se ha Programado de acuerdo al Programa de emergencia para la atención de daños provocados por el sismo de septiembre 2017, en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Contratista:	<b>CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A DE C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>06 DE DICIEMBRE DE 2021</b>
Fecha de término:	<b>03 DE FEBRERO DE 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>60 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$546,316.51 (Quinientos cuarenta y seis mil, trescientos dieciséis pesos 51/100 M.N.).</b>
Asignación Inicial:	<b>\$212,889.65 (Doscientos doce mil, ochocientos ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.).</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>45%</b>
Avance financiero:	<b>40%</b>

