



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.**

## **NOTA INFORMATIVA DE AVANCES**

### **Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-21220003-5-42934</b>
Número de compromiso:	<b>5-42934</b>
Número de obra:	<b>21220003</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro, Estado de Puebla.
Contratista:	<b>Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>15 de diciembre de 2021</b>
Fecha de término:	<b>12 de febrero de 2021</b>
Plazo de ejecución:	<b>60 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>25%</b>
Avance financiero:	<b>61.5%</b>

