



Ciudad de México al 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1er TRIMESTRE 2022.

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	06 DE DICIEMBRE DE 2021
Número de contrato:	2-20270007-5-42926
Número de compromiso:	5-42926
Número de obra:	20270007
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 144 camas, en Sustitución del HGZ No. 3 en la Localidad de Navojoa, Estado de Sonora.
Contratista:	CG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C. V.
Fecha de inicio:	07 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de término:	04 DE FEBRERO DE 2022
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$550,813.80 (Quinientos cincuenta mil ochocientos trece pesos 80/100 M.N.).
Asignación Inicial:	\$234,269.97 (Doscientos treinta y cuatro mil, doscientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.).
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100 %
Avance financiero:	100 %

