



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de diciembre de 2022.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2022
(octubre-diciembre).**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	05 DE OCTUBRE DE 2022
Número de contrato:	2-20350002-5-42947
Número de compromiso:	5-42947
Número de obra:	20350002
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE TERAPIA Y QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA DE LA UMAE MAGDALENA DE LAS SALINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Contratista:	ESPACIO SEPIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de término:	04 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$697,025.81 (Seiscientos noventa y siete mil veinticinco pesos 81/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%